

CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS

											SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2025	ENERO 2026	FEBRERO 2026	MARZO 2026																
No.	Nombre del inmueble	Ubicación	Aldaldía	Fecha de Autorización de Recursos (Convenio INAH)	Monto Autorizado (Convenio INAH)	Fecha de Ministración de recursos	Fecha de la Afectación Presupuestaria	Fecha de la Formalización del Contrato	Monto Contratado	Monto Convenio Modificadorio al Contrato de Obra Pública	Total de recursos ejercidos al corte	Total de recursos ejercidos al corte	Total de recursos ejercidos al corte	Total de recursos ejercidos al corte	Total de recursos ejercidos al corte	Total de recursos ejercidos al corte	Total de recursos ejercidos al corte	Vigencia del contrato/convenio		Septiembre 2025		Octubre 2025		Noviembre 2025		Diciembre 2025		Enero 2026		Mes Anterior Febrero 2026		Mes Reportado Marzo 2026	
																		Inicio	Término	Avance Financ.	Avance Físico	Avance Financ.	Avance Físico	Avance Financ.	Avance Físico	Avance Financ.	Avance Físico	Avance Financ.	Avance Físico	Avance Financ.	Avance Físico	Avance Financ.	Avance Físico
1	Templo de la Santísima Trinidad	Santísima No. 12, Centro Histórico, CDMX.	Cauauhtémoc	14-jul-25	\$ 11,500,000.00	15-ago-25	18-ago-25	28-ago-25	\$ 11,441,460.49	\$ 11,500,000.00	\$ 3,432,438.15	\$ 4,145,251.33	\$ 6,837,358.83	\$ 10,758,485.63	\$ 11,500,000.00	\$ 11,500,000.00	\$ 11,500,000.00	01-sep-25	19-dic-25	30%	10%	36%	35%	60%	66%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Templo de Nuestra Señora de Loreto	San Ildefonso No. 80, Centro Histórico, CDMX.	Cauauhtémoc	14-jul-25	\$ 10,000,000.00	15-ago-25	18-ago-25	02-sep-25	\$ 9,916,407.13	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ 4,660,711.35	\$ 4,700,000.00	\$ 9,182,251.73	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	08-sep-25	19-dic-25	0%	10%	47%	35%	47%	35%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Templo de San Juan de Dios	Hidalgo No. 51, Centro Histórico, CDMX	Cauauhtémoc	14-jul-25	\$ 2,382,538.28	15-ago-25	18-ago-25	02-sep-25	\$ 2,371,757.53	\$ 2,382,538.28	\$ -	\$ 711,527.26	\$ 714,761.48	\$ 2,106,163.84	\$ 2,382,538.28	\$ 2,382,538.28	\$ 2,382,538.28	15-sep-25	15-dic-25	0%	5%	30%	20%	30%	20%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Templo de San Lorenzo Mártir	Belisario Domínguez No. 28, Centro Histórico, CDMX	Cauauhtémoc	14-jul-25	\$ 1,300,000.00	15-ago-25	18-ago-25	15-sep-25	\$ 1,285,439.76	\$ 1,300,000.00	\$ 385,631.93	\$ 780,059.21	\$ 788,894.98	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	08-sep-25	28-nov-25	30%	25%	61%	70%	61%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Antiguo Templo de San Diego de Alcalá, actual Laboratorio de Arte Alameda	Dr. Mora No. 7, Centro Histórico, CDMX	Cauauhtémoc	01-dic-25	\$ 7,425,742.57	16-dic-25	16-dic-25	22-dic-25	\$ 7,418,955.07	NA	-	-	-	\$ -	\$ 4,767,326.73	\$ 6,313,473.73	\$ 7,418,955.07	22-dic-25	31-mar-26	-	-	-	-	-	-	0%	31%	64%	41%	85%	93%	100%	100%
					\$ 32,608,280.85						\$ 32,434,019.98	\$ 25,182,538.28	\$ 3,818,070.08	\$ 10,297,549.15	\$ 13,041,015.29	\$ 23,346,901.20	\$ 29,949,865.01	\$ 31,496,012.01	\$ 32,601,493.35			Promedio						93%	88%	97%	99%	100%	100%

Nota 1: El porcentaje de avance financiero se reporta conforme a los pagos realizados a la Contratista.