



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07FFCH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
007РН8001	Rehabilitación de la última casa del siglo XVI	38	7,500,000.00	2,810,571.71	2,810,571.71	Retiro de encorazados en mechinales, retiros y reintegración de aplanados en muros, reintegración de vigas, colocación de antepechos en puertas de madera, reintegración de enladrillado y colocación de impermeabilizando en azotea, aplicación de pintura a la cal en muros, colocación de tapajuntas en muros de colindancia, inyección de grietas, consolidación de muros, colocación de puertas de madera y restauración de puerte principal histórica, integración de cancelería de madera en ventanas, consolidación de pretiles y coronamiento de muros, tendido y conexión de nueva instalación eléctrica; construcción de registros, ramaleos, conexión y pruebas de instalación hidráulica y sanitaria; colocación de luminarias. Colocación de pisos y mobiliario fijo.
				,		
			7,500,000.00	2,810,571.71	2,810,571.71	1



