



PIP Programas y Proyectos de Inversión

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

Clave Programa o Proyecto de Inversión	Denominación del Programa o Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
019ML0053	Rehabilitación en el inmueble, "Casa Talavera, Talavera No. 20"	100	-	5,500,000.00	5,500,000.00	<p>Consiste en realizar trabajos de rehabilitación en el inmueble Casa Talavera, para la estabilidad estructural del mismo, por lo que se atenderán aspectos relacionados con la cimentación y elementos principales de la estructura que evidencian desplomes importantes provocados por la antigüedad del inmueble y la poca atención recibida, pero también por los hundimientos diferenciales de la zona y los esfuerzos a los que se ha sometido la estructura durante los eventos sísmicos, particularmente el del 19 de septiembre de 2017.</p> <p>Como parte de los alcances de esta etapa se elaborará el proyecto ejecutivo para el reforzamiento estructural del edificio y se ejecutarán los trabajos de obra, los cuales incluyen trabajos de consolidación de muros de mampostería, tratamiento de vigas y entablados de madera en cubiertas de entresijo y de azotea, inyección de grietas, liberación de muros contemporáneos que son inadecuados para el edificio, apuntalamientos temporales, liberación de cubiertas en mal estado y reintegración de cubiertas con sistemas constructivos compatibles, realización de calas en cimentación y en muros; atención de humedades en muros, pisos y cubiertas, así como retiro y reintegración de aplanchados en muros.</p>
019ML0054	Rehabilitación en el inmueble, "Conde de Regla Salvador No. 59"	100	-	5,500,000.00	5,500,000.00	<p>Consiste en rehabilitar el inmueble de Conde de Regla, en esta etapa de rehabilitación se realizará el proyecto de reforzamiento estructural y se ejecutarán los primeros trabajos para su estabilidad estructural y conservación; se atenderán aspectos relacionados con la cimentación y elementos principales de la estructura que evidencian desplomes importantes provocados por la antigüedad del inmueble y la poca atención recibida, pero también por los hundimientos diferenciales de la zona y los esfuerzos a los que se ha sometido la estructura durante los eventos sísmicos de 1985 y el sismo del 2017. Se colocarán medidas de protección como son tapales y andamios, así como el retiro del material producto de colapsos anteriores para contar con superficies de trabajo adecuadas y reducir peso innecesario a la estructura; se realizarán liberaciones de muros colapsados que no pertenecen a la estructura principal del edificio, de lasas colapsadas y el ensase de éstas en zonas puntuales, la liberación de vegetación parásita en muros interiores, fachada y azotea, así como de apuntalamientos que resultan obsoletos y han perdido su función inicial. Se harán algunos trabajos a nivel de cimentación, el reforzamiento en muros de colindancia, el reforzamiento de marcos rígidos y columnas de la Planta Baja; también se harán actividades para reforzar la escalera y pasillos de los niveles superiores que dan al patio principal. Se inyectarán grietas, se realizará el mejoramiento de bajadas pluviales.</p>

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*



PIP Programas y Proyectos de Inversión

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 09PECH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

Clave Programa o Proyecto de Inversión	Denominación del Programa o Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
020NR0486	Habilitación del Edificio Sede del Centro Cultural Artesanal Indígena de la Ciudad de México, segunda etapa	100	-	11,009,717.76	11,009,717.76	Los trabajos para completar el reforzamiento estructural del inmueble en los niveles primero y segundo; se completarán los trabajos de albanilerías con la colocación de muros y elementos de concreto reforzado; la colocación de acabados en plafones, muros y pisos; colocación de instalación hidrosanitaria y eléctrica del inmueble; se realizarán los trabajos de rehabilitación del segundo nivel, completando su construcción; la rehabilitación del tercer nivel con terraza y la colocación de la cubierta del edificio que incluye la estructura portante; se realizarán los trabajos complementarios en fachada, con la colocación de aplastados y pintura; la colocación de herrerías y cancelerías, en todos sus niveles; se incluye la colocación del mobiliario fijo correspondiente a los locales comerciales.
020ML0030	Rehabilitación Estructural de "Casa Talavera" (segunda etapa)	75	-	1,500,000.00	1,125,000.00	Rehabilitación Estructural de "Casa Talavera" (segunda etapa), que consiste en la rehabilitación estructural llevando a cabo la ejecución de los siguientes trabajos: Colocación de puertos de inyección, inyección de gresas a base de cal, Remamposto de muros de acuerdo con el sistema que presenten. Fabricación de dentellones para la unión de muros.
020ML0031	Rehabilitación Estructural de "Casa Conde de Regla" (segunda etapa)	65	-	5,000,000.00	3,250,000.00	Rehabilitación Estructural de "Casa Conde de Regla" (segunda etapa), que consiste en continuar con la restructuración del inmueble considerando trabajos de retiro y acarreos de materiales en mal estado de entrapiso, retiro y sustitución de marquesina perimetral de patio central, reforzamiento estructural de escaleras, rehabilitación de pasillo perimetral de patio principal, rehabilitación de nuevo sistema de entre piso, refuerzo en muros conservando la arquitectura del inmueble.
020ML0032	Reconstrucción del inmueble "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística"	50	-	6,348,942.40	3,839,568.93	Reconstrucción del Inmueble "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística" que consiste en llevar a cabo las siguientes acciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trabajos de protección preventiva de elementos, como apuntalamientos, enjalife, encofrado, tapado, coberturas, sellos, entre otros, de forma específica o generalizada de acuerdo con el proyecto autorizado.</li> <li>• Trabajos de intervención por medio de las premisas para el tratamiento del edificio que consisten en la liberación, consolidación, reintegración e integración.</li> </ul>
020NR0554	La Escuela de Participación Ciudadana para el Rescate del Centro Histórico, un mecanismo comunitario para el Mejoramiento y Conservación del Sitio Patrimonial	100	-	348,393.24	348,393.24	"La Escuela de Participación Ciudadana para el Rescate del Centro Histórico, un mecanismo comunitario para el Mejoramiento y Conservación del Sitio Patrimonial" que consiste en el mantenimiento de la Plaza Torres Quintero, mediante la ejecución de los trabajos iniciales de intervención, mediante la primera etapa, serán contratados por obra pública mediante las partidas de mobiliario, herrerías y vegetación; 1. Mantenimiento a elementos del mobiliario urbano existentes (banecas, postes y bolardos); 2. Mantenimiento a herrerías de la Plaza (barreras de protección de áreas ajardinadas); 3. Tratamiento de mantenimiento de vegetación existente en la Plaza (renovación y complementación de áreas ajardinadas y elementos arbores)."



PPI Programas y Proyectos de Inversión

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 09PECH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

Clave Programa o Proyecto de Inversión	Denominación del Programa o Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)		Descripción de Acciones Realizadas	
			Aprobado	Modificado		Ejercido
020NR0053	Areglo de Fachadas en Santa María la Redonda	100		3,493,510.04	3,493,510.04	"Areglo de Fachadas en Santa María la Redonda" que consiste en Mantenimiento a 25 fachadas de 19 inmuebles en Santa María la Redonda, mediante acciones de liberación de factores de deterioro como lodo, microflora parásita, flora, toldos fuera de normativa y elementos ajenos como alcapaltes, clavos, postes, anuncios no históricos; consolidación de elementos de cantera o piedra artificial por medio de la colocación de juntas y challanes, restitución o sustitución de aplastados compatibles con los la fábrica del inmueble; reintegración de elementos de cantera.
020HL0033	Rehabilitación Estructural del inmueble "Capilla de la Expiración"	50		1,885,858.16	1,131,514.90	Rehabilitación Estructural del inmueble "Capilla de la Expiración" que consiste en llevar a cabo las siguientes acciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trabajos de protección preventiva de elementos, como apuntalamientos, embalsaje, encofrado, tapiado, coberturas, sellos, entre otros, de forma específica o generalizada de acuerdo con el proyecto autorizado.</li> <li>• Trabajos de intervención por medio de las premisas para el tratamiento del edificio que consisten en la liberación, consolidación, reintegración e integración.</li> </ul>
020ML0034	Recuperación, reconstrucción, restauración y conservación de bienes inmuebles, muebles y muebles asociados con inmuebles considerados patrimonio histórico competencia del "INAH" localizados en el Centro Histórico de la Ciudad de México	0		3,531,738.54	3,531,738.54	"Recuperación, reconstrucción, restauración y conservación de bienes inmuebles, muebles y muebles asociados con inmuebles considerados patrimonio histórico competencia del "INAH" localizados en el Centro Histórico de la Ciudad de México", 1. Templo de la Santa Cruz y Soledad, Rosario No. 5, 2. Templo de la Santísima Trinidad, Santísima S/N esquina Emiliano Zapata, 3. Templo de Santa Catarina, República de Brasil No.69, 4. Templo de la Protesa, Isabel La Católica No.121, 5. Parroquia y Hospital de San Sebastián, República de Bolivia No.85, 6. Templo de San Juan de Dios, Avenida Hidalgo No.33, 7. Templo De San José de Gracia, Mesones No.139, 8. Templo de San Fernando, Guerrero No.39, 9. Templo San José, Ayuntamiento No.29, 10. Templo de Santo Domingo, Plaza 23 de mayo S/N.
<b>Total URG (7)</b>				<b>44,118,060.14</b>	<b>38,729,443.41</b>	

Elaboró:

Yeneris Bábex Alvarado  
JUD. De Contabilidad y Registro

Autorizó:

Carlos Vicente Rivas Tovar  
Director de Administración y Finanzas