

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

•	
Unidad Responsable de Gasto:	09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México
Período:	Enero-Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO+ COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
O21ML0029	Rehabilitación de la "Capilla de la Expiración", Segunda Etapa	100	0.00	233,667.98	233,667.98	233,667.98	0.00	233,667.98	233,667.98	233,667.98	Trabajos de consolidación estructural de muros, retiro de construcciones contemporáneas agregadas en la zona de anexos de la capilla, consolidación y estabilización de entrepisos del immueble, reintegración de acabados e instalaciones afectadas por obras de reconstrucción en etapa previa, y la integración de enladrillados e impermeabilización en superficies de cubiertas, para la protección y conservación del inmueble.	
O21ML0030	Reconstrucción del inmueble "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística", Segunda Etapa	100	0.00	1,024,996.49	1,024,996.49	1,024,996.49	0.00	1,024,996.49	1,024,996.49	1,024,996.49	Trabajos de consolidación de muros, se incluyen cocido, sellado de grietas, remamposteo e inyección de muros, fabricación de dentellones y reintegración de aplanados en muros. Trabajos de reintegración de puertas, ventanas y pisos de madera; reintegración de instalaciones y acabados afectados por derrumbe, por humedades y por ejecución de trabajos de reconstrucción de losas de entrepiso y acotea. Reposición de sistemas de losas de viguería y entablado de madera, en zonas de alto deterioro.	
O21ML0031	Rehabilitación Estructural de "Casa del Conde de Regla", Tercera Etapa	100	0.00	6,227,669.35	6,227,669.35	6,227,669.35	0.00	6,227,669.35	6,227,669.35	6,227,669.35	Reestructuración del edificio mediante la liberación de sistemas de entrepisos con riesgo de colapso; reforzamiento y consolidación de muros, inyección de muros; reintegración de sistemas de entrepisos, tratamiento de vigas metálicas, reconstrucción de pasillos en voladizo de patio central; trabajos en fachada.	
O21ML0032	Rehabilitación Estructural de "Casa Talavera", Tercera Etapa	100	0.00	1,190,719.90	1,190,719.90	1,190,719.90	0.00	1,190,719.90	1,190,719.90	1,190,719.90	Reestructuración del edificio mediante reforzamiento y consolidación de muros, inyección en muros, cosido de muros, restitución de aplanados y pintura a la cal, liberación de sistema de entrepiso con alto deterioro, reintegración de entrepisos con sistema de viguería y tablado, protección y mantenimiento de vestigios arqueológicos.	
O21ML0033	Parroquia de San Pablo Apóstol (El Nuevo)	100	0.00	541,693.60	541,693.60	541,693.60	0.00	541,693.60	541,693.60	541,693.60	Trabajos de consolidación en bóvedas, elementos arquitectónicos de torre campanario, cúpula, tambor y pechinas, consolidación estructural mediante inyección en grietas, reintegración de juntas y aplanados; integración de capa impermeabilizante en cubiertas; consolidaciones en muros con cosido de grietas e inyección de las mismas, reintegración de aplanados con atención de los acabados en muros.	
A22NR0659	Adquisición del título de registro del diseño industrial (patente) de los puestos de periódicos del Centro Histórico de la Ciudad de México.	100	0.00	6,693.72	6,693.72	0.00	6,693.72	0.00	0.00	6,693.72	Trámites administrativos para la adquisición del título de registro del diseño industrial (patente) de los puestos de periódicos del Centro Histórico de la Ciudad de México.	
TOTAL URG			0.00	9,225,441.04	9,225,441.04	9,218,747.32	6,693.72	9,218,747.32	9,218,747.32	9,225,441.04		