


PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN									
Unidad Responsable de Gasto:		09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México							
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	
O21ML0029	Rehabilitación de la "Capilla de la Expiración", Segunda Etapa	100%	0.00	233,667.98	233,667.98	233,667.98	233,667.98	233,667.98	Trabajos de consolidación estructural de muros, retiro de construcciones contemporáneas agregadas en la zona de anexos de la capilla, consolidación y estabilización de entresijos del inmueble, reintegración de acabados e instalaciones afectadas por obras de reconstrucción en etapa previa, y la integración de enladrillados e impermeabilización en superficies de cubiertas, para la protección y conservación del inmueble.
O21ML0030	Reconstrucción del inmueble "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística", Segunda Etapa	100%	0.00	1,024,996.49	1,024,996.49	1,024,996.49	1,024,996.49	1,024,996.49	Trabajos de consolidación de muros, se incluyen coccido, sellado de grietas, remamposteo e inyección de muros, fabricación de dentellones y reintegración de aplanados en muros. Trabajos de reintegración de puertas, ventanas y pisos de madera; reintegración de instalaciones y acabados afectados por derrumbe, por humedades y por ejecución de trabajos de reconstrucción de losas de entresijo y azotea. Reposición de sistemas de losas de viguería y entablado de madera, en zonas de alto deterioro.
O21ML0031	Rehabilitación Estructural de "Casa del Conde de Regla", Tercera Etapa	100%	0.00	6,227,669.35	6,227,669.35	6,227,669.35	6,227,669.35	6,227,669.35	Reestructuración del edificio mediante la liberación de sistemas de entresijos con riesgo de colapso; reforzamiento y consolidación de muros, inyección de muros; reintegración de sistemas de entresijos, tratamiento de vigas metálicas, reconstrucción de pasillos en voladizo de patio central; trabajos en fachada.
O21ML0032	Rehabilitación Estructural de "Casa Talavera", Tercera Etapa	100%	0.00	1,190,719.90	1,190,719.90	1,190,719.90	1,190,719.90	1,190,719.90	Reestructuración del edificio mediante reforzamiento y consolidación de muros, inyección en muros, coccido de muros, restitución de aplanados y pintura a la cal, liberación de sistema de entresijo con alto deterioro, reintegración de entresijos con sistema de viguería y tablado, protección y mantenimiento de vestigios arqueológicos.
O21ML0033	Parroquia de San Pablo Apóstol (El Nuevo)	100%	0.00	541,693.60	541,693.60	541,693.60	541,693.60	541,693.60	Trabajos de consolidación en bóvedas, elementos arquitectónicos de torre campanario, cúpula, tambor y puchinas, consolidación estructural mediante inyección en grietas, reintegración de juntas y aplanados; integración de capa impermeabilizante en cubiertas; consolidaciones en muros con coccido de grietas e inyección de las mismas, reintegración de aplanados con atención de los acabados en muros.
A22NR0659	Adquisición del título de registro del diseño industrial (patente) de los puestos de periódicos del Centro Histórico de la Ciudad de México.	100%	0.00	6,693.72	6,693.72	6,693.72	6,693.72	6,693.72	Trámites administrativos para la adquisición del título de registro del diseño industrial (patente) de los puestos de periódicos del Centro Histórico de la Ciudad de México.
A22NR0750	Adquisición de equipo de cómputo.	100%	0.00	348,730.80	348,730.80	348,730.80	348,730.80	348,730.80	Adquisición de equipo de cómputo para desempeñar de una manera más eficiente las labores en este Fideicomiso.
O22NR1287	Rehabilitación de la "Capilla de la Expiración, 3a Etapa"	100%	0.00	216,772.09	216,772.09	216,772.09	216,772.09	216,772.09	Se realizó la liberación de los elementos de concreto armado que no corresponden a la estructura histórica, los cuales fueron agregados de manera desafortunada, afectando con los sismos la estructura del templo. La liberación de estos elementos ubicados en planta baja y primer nivel se complementa con la consolidación de muros por medio de aplanados, aplicación de tratamiento y protección en viguería y tablado de madera, rehabilitación de instalaciones eléctricas por medio de la integración de apagadores, contactos y luminarias, integración de piso de barro extruido en zonas donde se realizó el retiro elementos estructurales, así como la aplicación de pintura a la cal en aplanados.
O22NR1288	Rehabilitación Estructural de Casa del "Conde Regla 4a Etapa"	100%	0.00	2,016,439.68	2,016,439.68	2,016,439.68	2,016,439.68	2,016,439.68	Se dio continuidad a los trabajos de rehabilitación estructural del inmueble, se realizarán acciones para estabilizar la estructura en el área de los patios interiores y pasillos del patio central mediante el reforzamiento de elementos y reconstrucción de los andadores, reintegración de barandales en patio central y patios interiores.
O22NR1289	Rehabilitación y Conservación de la "Parroquia De San Pablo Apostol (El Nuevo) Segunda Etapa"	100%	0.00	1,914,008.15	1,914,008.15	1,914,008.15	1,914,008.15	1,914,008.15	Se realizó la consolidación de elementos constructivos, en riesgo con atención al tambor de la cúpula, torres de campanario, fachada principal, con liberación de aplanados deteriorados, consolidación de fábrica original e integración de aplanado y pintura a la cal; consolidación de grietas en campanarios, remamposteo, consolidación e integración de aplanado en muro testero, además de la consolidación, sustitución o remodelo de elementos pétreos, liberaciones de flora nociva, integración de juntas en elementos pétreos y la sustitución de fibra de vidrio en ventanales del tambor de la cúpula.

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	
O22NR1290	Reconstrucción del Inmueble "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística", Tercera Etapa	100%	0.00	399,914.42	399,914.42	399,914.42	399,914.42	399,914.42	Se realizó la atención a elementos estructurales, principalmente en muros; así como, la reintegración de elementos afectados, la restitución de aplanados de cal en muros de mapoteca, la reintegración de piso de duela, la reintegración de aplanados en losas, la colocación de acabados y el arreglo de la instalación eléctrica con alto deterioro.
O22ML0020	Rehabilitación Estructural y Conservación del "Templo de San Juan de Dios"	67%	0.00	2,487,890.48	1,676,404.10	2,487,890.48	1,676,404.10	1,676,404.10	Se realizó la consolidación de muros, con afectaciones por sísmo en el área de transepto y bóvedas, así como el movimiento y resguardo de bienes muebles.
O22ML0021	Rehabilitación Estructural y Conservación del "Templo de Santa Catarina Mártir"	57%	0.00	4,986,455.97	2,822,725.18	4,986,455.97	2,822,725.18	2,822,725.18	Se realizó la consolidación de elementos estructurales, se atenderán los deterioros de las fábricas y elementos constructivos, en zonas con presencia de grietas, mediante apuntalamiento de cúpula, colocación de protección en áreas de demolición y en azotea, colocación de encofrados para la protección de retablo; se realizará la consolidación de muros y bóvedas, inyección de grietas de muros, cúpula y bóveda, consolidación de sillares en arcos, cambio de vigas en estado de deterioro.
O22ML0022	Rehabilitación Estructural y Conservación del "Templo de la Santísima Trinidad"	61%	0.00	3,672,326.97	2,247,843.19	3,672,326.97	2,247,843.19	2,247,843.19	Se dio atención a daños en la zona del transepto, considerando desde la ejecución de trabajos preliminares como limpiezas, retiro de flora parásita y colocación de andamiajes hasta la liberación de acabados deteriorados, la consolidación mediante remosmoposteo e inyección de grietas en muros; reintegración de piezas de carterá fracturadas, así como la liberación de enladrillados y entortados en azotea para su posterior reintegración e impermeabilización.
<b>TOTAL URG</b>			0.00	25,267,979.60	20,868,278.65	25,267,979.60	20,868,278.65	20,868,278.65	

Elaboró:

  
 Maleny Castillo Flores  
 JUD de Contabilidad y Registro

Autorizó:

  
 Genetris Báez Alvarado  
 Directora de Administración y Finanzas