



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México										
Período:		Enero-Marzo 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22ML0020	Rehabilitación Estructural y Conservación del "Templo de San Juan de Dios"	100%	0.00	811,486.38	811,486.38	811,486.38	0.00	811,486.38	811,486.38	811,486.38	811,486.38	Se realizó la consolidación de muros, con afectaciones por sismo en el área de transepto y bóvedas, así como el movimiento y resguardo de bienes muebles.
O22ML0021	Rehabilitación Estructural y Conservación del "Templo de Santa Catarina Mártir"	100%	0.00	2,163,730.79	2,163,730.79	2,163,730.79	0.00	2,163,730.79	2,163,730.79	2,163,730.79	2,163,730.79	Se realizó la consolidación de elementos estructurales, se atenderán los deterioros de las fábricas y elementos constructivos, en zonas con presencia de grietas, mediante apuntalamiento de cúpula, colocación de protección en áreas de demolición y en azotea, colocación de encofrados para la protección de retablo; se realizará la consolidación de muros y bóvedas, inyección de grietas de muros, cúpula y bóveda, consolidación de sillares en arcos, cambio de vigas en estado de deterioro.
O22ML0022	Rehabilitación Estructural y Conservación del "Templo de la Santísima Trinidad"	100%	0.00	1,424,483.78	1,424,483.78	1,424,483.78	0.00	1,424,483.78	1,424,483.78	1,424,483.78	1,424,483.78	Se dio atención a daños en la zona del transepto, considerando desde la ejecución de trabajos preliminares como limpiezas, retiro de flora parásita y colocación de andamiajes hasta la liberación de acabados deteriorados, la consolidación mediante remamposteo e inyección de grietas en muros; reintegración de piezas de cantera fracturadas, así como la liberación de enladrillados y entortados en azotea para su posterior reintegración e impermeabilización.
TOTAL URG			0.00	4,399,700.95	4,399,700.95	4,399,700.95	0.00	4,399,700.95	4,399,700.95	4,399,700.95	4,399,700.95	