



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

Período:

Enero-Junio 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22ML0020	Rehabilitación Estructural y Conservación del "Templo de San Juan de Dios"	100%	0.00	811,486.38	811,486.38	811,486.38	0.00	811,486.38	811,486.38	811,486.38	Se realizó la consolidación de muros, con afectaciones por mismo en el área de transepto y bóvedas, así como el movimiento y resguardo de bienes muebles.
O22ML0021	Rehabilitación Estructural y Conservación del "Templo de Santa Catarina Mártir"	100%	0.00	2,163,730.79	2,163,730.79	2,163,730.79	0.00	2,163,730.79	2,163,730.79	2,163,730.79	Se realizó la consolidación de elementos estructurales, se atenderán los deterioros de las fábricas y elementos constructivos, en zonas con presencia de grietas, mediante apuntalamiento de cúpula, colocación de protección en áreas de demolición y en azotea, colocación de encofrados para la protección de retablo; se realizará la consolidación de muros y bóvedas, inyección de grietas de muros, cúpula y bóveda, consolidación de sillares en arcos, cambio de vigas en estado de deterioro.
O22ML0022	Rehabilitación Estructural y Conservación del "Templo de la Santísima Trinidad"	100%	0.00	1,424,483.78	1,424,483.78	1,424,483.78	0.00	1,424,483.78	1,424,483.78	1,424,483.78	Se dio atención a daños en la zona del transepto, considerando desde la ejecución de trabajos preliminares como limpiezas, retiro de flora parásita y colocación de andamiajes hasta la liberación de acabados deteriorados, la consolidación mediante remamposteo e inyección de grietas en muros; reintegración de piezas de cantera fracturadas, así como la liberación de enladrillados y entortados en azotea para su posterior reintegración e impermeabilización.
O23NR0527	Rehabilitación y adecuación para el Centro Artesanal Honduras No. 3	0%	0.00	3,580,000.00	3,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se recibieron recursos fiscales para llevar a cabo el proyecto de inversión O23NR0527 denominado "Rehabilitación y adecuación para el Centro Artesanal Honduras No. 3", el cual se encuentra pendiente de comprometer, toda vez que el contrato se encontraba en proceso de formalización a finales del mes de junio.
TOTAL URG			0.00	7,979,700.95	7,979,700.95	4,399,700.95	0.00	4,399,700.95	4,399,700.95	4,399,700.95	