



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México									
Período:		Enero-Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR1006	Construcción del Centro Artesanal y Cultural Indígena ubicado en Dr. José Ma. Luis Mora número 5	100%	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	Se llevó a cabo la construcción de un Centro Artesanal y Cultural Indígena, mediante el mantenimiento y complementación a la estructura existente, la construcción de muros de colindancia, construcción de núcleos de sanitarios, construcción de losas y cubiertas; colocación de instalaciones eléctricas de fuerza y alumbrado, incluye acometida y tableros.
O24NR1052	Recuperación Estructural y Restauración en la "Rectoría de San Felipe Nerí, La Profesa"	100%	0.00	4,578,118.66	4,578,118.66	4,578,118.66	0.00	4,578,118.66	4,578,118.66	4,578,118.66	Se recibieron recursos federales del PNR 2024 para llevar a cabo trabajos que incluyeron la atención a las afectaciones estructurales presentes en la zona de la Sala Newman de la Pinacoteca, con la protección de las áreas de trabajo colocando, apuntalamientos preventivos, protección de pisos, protección y reubicación de bienes muebles, retiro de aplanados que se encontraba desprendidos.
O24NR1053	Recuperación Estructural y Restauración en el "Templo De La Santísima Trinidad"	100%	0.00	3,998,869.61	3,998,869.61	3,998,869.61	0.00	3,998,869.61	3,998,869.61	3,998,869.61	Se recibieron recursos federales del PNR 2024 para llevar a cabo trabajos que incluyeron consolidación de muros mediante cocido de grietas, colocación de grapas con materiales compatibles; se llevó a cabo la atención de pináculos de cantera con alto grado de deterioro para evitar posibles colapsos.
O24NR1054	Rehabilitación Estructural Puntual en el "Templo De La Soledad De La Santa Cruz"	100%	0.00	999,764.26	999,764.26	999,764.26	0.00	999,764.26	999,764.26	999,764.26	Se recibieron recursos federales del PNR 2024 para llevar a cabo trabajos de cocidos, remamposteos, sustitución de piezas e inyección de mortero de cal en grietas y fracturas; restitución de aplanados en muros y bóvedas consolidados, reintegración de pintura; reintegración de entortados, enladrillado e impermeabilizante en cubiertas.
O24NR1055	Recuperación Estructural y Restauración del "Templo De Nuestra Señora De Loreto"	100%	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	Se recibieron recursos federales del PNR 2024 para llevar a cabo trabajos que incluyeron la atención a las afectaciones estructurales presentes en la zona del tambor de la cúpula, rejunteos e inyección de mortero de cal; en la zona de la nave principal se atendieron las grietas en muros mediante el cocido de grietas, remamposteos e inyección de mortero de cal.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México									
Período:		Enero-Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR1056	Recuperación Estructural y Restauración en el "Templo De San Juan De Dios"	100%	0.00	2,499,375.12	2,499,375.12	2,499,375.12	0.00	2,499,375.12	2,499,375.12	2,499,375.12	Se recibieron recursos federales del PNR 2024 para llevar a cabo trabajos que incluyeron la atención a las afectaciones estructurales presentes en las zonas de portada de acceso principal, coro, sotocoro, muros de la nave principal y muro testero; en muro testero se llevó a cabo la consolidación mediante cocido de muro con remamosteos y recalces de material similar, inyección de grietas con mortero de cal, con la reintegración de aplanados.
O24NR1057	Recuperación Estructural y Restauración en el " - Cuauhtémoc"	100%	0.00	2,494,027.38	2,494,027.38	2,494,027.38	0.00	2,494,027.38	2,494,027.38	2,494,027.38	Se recibieron recursos federales del PNR 2024 para llevar a cabo trabajos que incluyeron rajueleo en grietas de intradós de la bóveda principal; en muros se realizó la consolidación mediante sustitución de sillares de piedra de tezontle fracturados; trabajos de reconstrucción de sistema de entrepiso y cubierta de cubo de escalera poniendo con la liberación de elementos colapsados (viguería, tablado y terrado).
O24NR1058	Recuperación Estructural y Restauración en el "Templo De Santa Catarina Mártir"	100%	0.00	2,499,325.88	2,499,325.88	2,499,325.88	0.00	2,499,325.88	2,499,325.88	2,499,325.88	Se recibieron recursos federales del PNR 2024 para llevar a cabo trabajos que incluyeron la consolidación de muros norte y sur de la zona del trancepto, mediante remamosteos de piedra de materiales compatibles en la trayectoria de las grietas; se realizó el cocido de grietas para recuperar la continuidad estructural del elemento con piedra de tezontle, reintegración de juntas e inyección de mortero de cal; se llevó a cabo el tratamiento del sistema de viguería en salón de usos múltiples de conjunto norte.
<b>TOTAL URG</b>		<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>27,869,480.91</b>	<b>27,869,480.91</b>	<b>27,869,480.91</b>	<b>0.00</b>	<b>27,869,480.91</b>	<b>27,869,480.91</b>	<b>27,869,480.91</b>	