



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2019

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

Período: Enero-Septiembre 2019 ²⁾

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A09PH9001	Adquisición de un elevador para el Centro Cultural Artesanal Indígena de la Ciudad de México	43%		1,300,000.00	553,133.50	Adquisición de un elevador para el Centro Cultural Artesanal Indígena de la Ciudad de México, que consiste en llevar a cabo la adquisición de un elevador para 8 personas, con 4 desembarques y 11.75 metros de desarrollo aproximadamente, el equipo tendrá conexión a 220 voltios, velocidad de 1m/segundo, interiores provistos de espejos, iluminación y pasamanos, extractor y alarma. Contará con elementos de seguridad conforme a la normatividad aplicable; así como condiciones de accesibilidad incluyendo espacio suficiente para el acceso en silla de ruedas y dispositivos para débiles visuales como son botones en sistema braille.
A09PH9002	Adquisición de un elevador para el Centro de Innovación y Desarrollo Económico Cultural del Centro Histórico	50%		1,300,000.00	649,600.00	Adquisición de un elevador para el Centro de Innovación y Desarrollo Económico Cultural del Centro Histórico; que consiste en llevar a cabo la adquisición de un elevador para 8 personas, con siete desembarques y 21 metros de desarrollo aproximadamente, para instalar en cubo existente en el edificio con las adaptaciones en éste que sean requeridas. Se considera también lo necesario para la conexión de dicho elevador.
O09PH9001	Rehabilitación de espacios comunes del Centro de Innovación y Desarrollo Económico Cultural del Centro Histórico	0		1,193,326.80		Consiste en: realizar trabajos de albañilerías, instalaciones, liberaciones y desmantelamientos, así como acabados en las siguientes áreas del edificio: Sótano, Auditorio, vestíbulo en Planta Baja, patios, núcleo de escaleras y azotea - terraza. Se retirará aplanados en mal estado, atención de humedades, reintegración de aplanados y pintura en zonas puntuales del sótano, planta baja y escaleras. Colocación de rejilla de captación de agua pluvial conectada a la red sanitaria en el sótano, mantenimiento a la cisterna, colocación de equipos de bombeo. Mejoramiento de la gradería del auditorio, reintegración de acabados y plafón acústico. Colocación parcial de instalaciones hidrosanitarias en áreas comunes y trabajos parciales de renovación de la red eléctrica en áreas comunes. Colocación de tinaco y reforzamiento de escalera marina para acceder a la zona en la que se ubican. Colocación de cubierta de malla en azotea y acabado final en piso de esta zona.
O09PH9002	Primera etapa de habilitación del edificio sede del Centro Cultural Artesanal Indígena de la Ciudad de México	0		1,903,336.60		Consiste en la renovación de fachadas mediante un diseño más adecuado y materiales en acabados para integrarlas al contexto urbano y que respondan al nuevo funcionamiento de los espacios interiores; desmontaje de muros de Tablaroca y tabique interiores ajenos a la estructura original del edificio; desmontaje de acabados e instalaciones en mal estado y obsoletas. Renovación general de instalaciones interiores: energía eléctrica, agua potable, drenaje pluvial y sanitario, iluminación interna y externa, dejando preparaciones para el nuevo uso y función del edificio. Renovación de acabados interiores; reorganización de circulaciones verticales al interior (escalera y cubo para instalar un elevador en otra etapa posterior de intervención del edificio); adecuación de áreas para locales de alimentos y espacios para comensales.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Mp (27)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2019

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

Periodo: Enero-Septiembre 2019 ²⁾

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O09PH9003	Rehabilitación, obras complementarias en el Centro de Innovación y Desarrollo Económico Cultural del Centro Histórico	0	-	1,450,000.00	-	Consisten en el retiro y reposición de las trabes de liga que unen los dos cuerpos principales del edificio; se complementarán acabados en muros y pisos del sótano; se construirá la cabina de audio y se colocará el mobiliario fijo en el auditorio, se generará el control de acceso general del inmueble incluyendo la renovación del portón principal, de las puertas y cancelos del vestíbulo, se rehabilitarán muros del pretil de la azotea, así como la colocación de luminarias y la rehabilitación de sanitarios existentes en azotea, así como la complementación de la colocación de paneles de fibrocemento, cancelos de aluminio y cristales en zonas específicas de las dos fachadas del edificio.
O09PH9004	Trabajos preliminares de habilitación en el Centro Cultural Artesanal Indígena de la Ciudad de México	0	-	3,050,000.00	-	Consiste en ampliación de cisterna existente en el inmueble para satisfacer la demanda del nuevo uso, conformación de nueva acometida eléctrica general para que el inmueble pueda operar conforme al nuevo uso y la carga eléctrica requerida, adecuación de la Planta Baja para que la Asociación Civil conformada por artesanos indígenas del Centro Histórico inicie actividades de manera ordenada y segura; trabajos de salvamento arqueológico para el cubo del elevador, así como acciones puntuales en muros y losas de entepiso y azotea que complementen trabajos de rehabilitación del edificio realizados en etapas previas. También se considera el inicio de la colocación de algunas instalaciones y mobiliario fijo específico.
	Total URG (8)		-	10,196,663.40	1,202,733.50	

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS