

PPI Programas y Proyectos de Inversión

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

Clave Programa o	Denominación del Programa o Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A09PH001	Adquisición de un elevador para el Centro Cultural Artesanal Indígena de la Ciudad de México	100%	-	1,106,267.03	1,106,267.03	Adquisición de un elevador para el Centro Cultural Artesanal Indígena de la Ciudad de México, que consiste en llevar a cabo la adquisición de un elevador para 8 personas, con 4 desembarques y 11.75 metros de desarrollo aproximadamente, el equipo tendrá conexión a 220 voltios, velocidad de adm/segundo, interiores provistos de espejos, iluminación y pasamanos, extractor y alarma. Contará con elementos de seguridad conforme a la normatividad aplicable así como condiciones de accesibilidad incluyendo espacio suficiente para el acceso en silla de ruedas y dispositivos para débiles visuales como son botones en sistema braille.
A09PH002	Adquisición de un elevador para el Centro de Innovación y Desarrollo Económico Cultural del Centro Histórico	100%	-	1,299,200.00	1,299,200.00	Adquisición de un elevador para el Centro de Innovación y Desarrollo Económico Cultural del Centro Histórico, que consiste en llevar a cabo la adquisición de un elevador para 8 personas, con siete desembarques y 21 metros de desarrollo aproximadamente, para instalar en cubo existente en el edificio con las adaptaciones en éste que sean requeridas. Se considera también lo necesario para la conexión de dicho elevador.
A09PH003	Adquisición de una camioneta Urvan	100%	-	450,000.00	450,000.00	"Adquisición de una camioneta Urvan", que consiste en llevar a cabo la adquisición de una camioneta Urvan NV350 de pasajeros y carga que servirá como vehículo de uso administrativo con las siguientes características técnicas: - Tanque mínimo es de 157 L 2.5L/km por hora. - Modelo del año 2020. - Tipo de camioneta NV350 URVAN. - 4 cilindros. - Altura total 2,285. - Aire acondicionado frontal, aire acondicionado trasero. - Asientos traseros reclinables, Asientos de la última fila pagables. - Faros antiniebla, limpiaparabrisas trasero. - Volante con ajustes de altura manual. - Asistente de freno BA, bolsa de aire habitáculo del conductor y pasajero. - Seguro para niños en puerta corredera, sistema de frenado antibloqueo (ABC). - Filtro de combustible con sedimentado.
A09PH004	Adquisición de una motocicleta	100%	-	37,520.00	37,520.00	Adquisición de una motocicleta, se llevará a cabo la adquisición de 1 motocicleta, ITALIKA 250cc Z gris con verde 2019. Potencia, 17.9hp aa 7000r/m, frenos delanteros de disco sencillo, frenos traseros disco sencillo. Suspensión delantera horquilla telescópica, Suspensión trasera basculante mono shock. Transmisión estándar de 6 velocidades/por cadena. Cilindrada 250cc, velocidad máxima 123km/h, rendimientos de combustible aproximado 23.5km/l, sistema de arranque eléctrico, total del tanque 11L.
O09PH001	Rehabilitación de espacios comunes del Centro de Innovación y Desarrollo Económico Cultural del Centro Histórico	100%	-	1,118,921.26	1,118,921.26	Consiste en: realizar trabajos de abastillados, instalaciones, liberaciones y desmantelamientos, así como acabados en las siguientes áreas del edificio: Sótano, Auditorio, vestíbulo en Planta Baja, patios, núcleo de escaleras y azotea - terraza. Se retirará aplanados en mal estado, atención de humedades, reintegración de aplanados y pintura en zonas puntuales del sótano, planta baja y escaleras. Colocación de rejilla de captación de agua pluvial conectada a la red sanitaria en el sótano, mantenimiento a la cisterna, colocación de equipos de bombeo. Mejoramiento de la gradería del auditorio, reintegración de acabados y plafón acústico. Colocación parcial de instalaciones hidrosanitarias en áreas comunes y trabajos parciales de renovación de la red eléctrica en áreas comunes. Colocación de tiraco y reforzamiento de escalera marina para acceder a la zona en la que se ubican. Colocación de cubierta de malla en azotea y acabado final en piso de esta zona.
O09PH002	Primera etapa de habilitación del edificio sede del Centro Cultural Artesanal Indígena de la Ciudad de México	100%	-	3,796,710.23	3,796,710.23	Consiste en la renovación de fachadas mediante un diseño más adecuado y materiales en acabados para integrarlas al contexto urbano y que respondan al nuevo funcionamiento de los espacios interiores; desmontaje de muros de Tablaroca y tabique interiores ajenos a la estructura original del edificio; desmontaje de acabados e instalaciones en mal estado y obsoletas. Renovación general de instalaciones interiores: energía eléctrica, agua potable, drenaje pluvial y sanitario, iluminación interna y externa, desahogado preparaciones para el nuevo uso y función del edificio. Renovación de acabados interiores; reorganización de circulaciones verticales al interior (escalera y cubo para instalar un elevador en otra etapa posterior de intervención del edificio); adecuación de áreas para locales de alimentos y espacios para comensales.
O09PH003	Rehabilitación, obras complementarias en el Centro de Innovación y Desarrollo Económico Cultural del Centro Histórico	100%	-	1,396,972.17	1,396,972.17	Consisten en el retiro y reposición de las traves de liga que unen los dos cuerpos principales del edificio; se complementarán acabados en muros y pisos del sótano; se construirá la cabina de audio y se colocará el mobiliario fijo en el auditorio, se generará el control de acceso general del inmueble incluyendo la renovación del portón principal, de las puertas y cancelas del vestíbulo, se rehabilitarán muros del pretel de la azotea, así como la colocación de luminarias y la rehabilitación de sanitarios existentes en azotea, así como la complementación de la colocación de paneles de fibrocemento, cancelas de aluminio y cristales en zonas específicas de las dos fachadas del edificio.
O09PH004	Trabajos preliminares de habilitación en el Centro Cultural Artesanal Indígena de la Ciudad de México	100%	-	2,125,239.87	2,125,239.87	Consiste en ampliación de cisterna existente en el inmueble para satisfacer la demanda del nuevo uso, conformación de nueva acometida eléctrica general para que el inmueble pueda operar conforme al nuevo uso y la carga eléctrica requerida, adecuación de la Planta Baja para que la Asociación Civil conformada por artesanos indígenas del Centro Histórico inicie actividades de manera ordenada y segura; trabajos de salvamento arqueológico para el cubo del elevador, así como acciones puntuales en muros y losas de entrepiso y azotea que complementen trabajos de rehabilitación del edificio realizados en etapas previas. También se considera el inicio de la colocación de algunas instalaciones y mobiliario fijo específico.
O09PH005	Rehabilitación en el inmueble "Casa Talavera, Casa Talavera No. 20"	50%	-	11,000,000.00	5,500,000.00	Consiste en realizar trabajos de rehabilitación en el inmueble Casa Talavera, para la estabilidad estructural del mismo, por lo que se atenderán aspectos relacionados con la cimentación y elementos principales de la estructura que evidencian desplomes importantes provocados por la antigüedad del inmueble como parte de los alcances de esta etapa se elaborará el proyecto ejecutivo para el reforzamiento estructural del edificio y se ejecutarán los trabajos de obra, los cuales incluyen trabajos de consolidación de muros de mampostería, tratamiento de vigas y entablados de madera en cubiertas de entrepiso y de azotea, inyección de grietas, liberación de muros contemporáneos que son inadecuados para el edificio, apuntalamientos temporales, liberación de cubiertas en mal estado y reintegración de cubiertas con sistemas constructivos compatibles, realización de calas en cimentación y en muros; atención de humedades en muros, pisos y cubiertas, así como retiro y reintegración de aplanados en muros.

009PH9006	Rehabilitación en el inmueble "Conde de Regla, Salvador No. 59"	50%	-	11,000,000.00	5,500,000.00	<p>Consiste en rehabilitar el inmueble de Conde de Regla, en esta etapa de rehabilitación se realizará el proyecto de reforzamiento estructural y se ejecutarán los primeros trabajos para su estabilidad estructural y conservación; se atenderán aspectos relacionados con la cimentación y elementos principales de la estructura que evidencian desplomes importantes provocados por la antigüedad del inmueble y la poca atención recibida, pero también por los hundimientos diferenciales de la zona y los esfuerzos a los que se ha sometido la estructura durante los eventos sísmicos de 1985 y el sismo del 2017. Se colocarán medidas de protección como son tapiales y andamios, así como el retiro del material producto de colapsos anteriores, para contar con superficies de trabajo adecuadas y reducir peso innecesario a la estructura; se realizarán liberaciones de muros colapsados que no pertenecen a la estructura principal del edificio, de losas colapsadas y el enrase de éstas en zonas puntuales, la liberación de vegetación parásita en muros interiores, fachada y azotea, así como de apuntalamientos que resultan obsoletos y han perdido su función inicial. Se harán algunos trabajos a nivel de cimentación, el reforzamiento en muros de colindancia, el reforzamiento de marcos rígidos y columnas de la Planta Baja; también se harán actividades para reforzar la escalera y pasillos de los niveles superiores que dan al patio principal. Se inyectarán grietas, se realizará el mejoramiento de bajadas pluviales.</p>
<b>Total URG (7)</b>			-	<b>33,330,830.56</b>	<b>22,330,830.56</b>	

Elaboró: \_\_\_\_\_  
**YENEFRIS BÁEZ ALVARADO**  
**JUD. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO**

Autorizó: \_\_\_\_\_  
**CARLOS VICENTE RIVAS TOVAR**  
**COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**