PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México
Período:	Enero-Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22ML0020	Rehabilitación Estructural y Conservación del "Templo de San Juan de Dios"	100%	0.00	811,486.38	811,486.38	811,486.38	0.00	811,486.38	811,486.38	811,486.38	Se realizó la consolidación de muros, con afectaciones por sismo en el área de transepto y bóvedas, así como el movimiento y resguardo de bienes muebles.
O22ML0021	Rehabilitación Estructural y Conservación del "Templo de Santa Catarina Mártir"	100%	0.00	2,163,730.79	2,163,730.79	2,163,730.79	0.00	2,163,730.79	2,163,730.79	2,163,730.79	Se realizó la consolidación de elementos estructurales, se atenderán los deterioros de las fábricas y elementos constructivos, en zonas con presencia de grietas, mediante apuntalamiento de cúpula, colocación de protección en áreas de demolición y en azotea, colocación de encofrados para la protección de retablo; se realizará la consolidación de muros y bóvedas, inyección de grietas de muros, cúpula y bóveda, consolidación de sillares en arcos, cambio de vigas en estado de deterioro.
O22ML0022	Rehabilitación Estructural y Conservación del "Templo de la Santísima Trinidad"	100%	0.00	1,424,483.78	1,424,483.78	1,424,483.78	0.00	1,424,483.78	1,424,483.78	1,424,483.78	Se dio atención a daños en la zona del transepto, considerando desde la ejecución de trabajos preliminares como limpiezas, retiro de flora parásita y colocación de andamiajes hasta la liberación de acabados deteriorados, la consolidación mediante remamposteo e inyección de grietas en muros; reintegración de piezas de cantera fracturadas, así como la liberación de enladrillados y entortados en azotea para su posterior reintegración e impermeabilización.
O23NR0527	Rehabilitación y adecuación para el Centro Artesanal Honduras No. 3	100%	0.00	3,580,000.00	3,580,000.00	3,580,000.00	0.00	3,580,000.00	3,580,000.00	3,580,000.00	Se realizaron trabajos de desmontaje, desmantelamientos y liberación de mobiliario existente; demoliciones de muros divisorios, desmantelamiento de instalaciones obsoletas; liberación de aplanados y acabados abruptos en muros y plafones; trabajos de albañilerías con colocación de firmes de concreto, aplanados en muros y plafones, colocación de piso de terrazo; renovación de instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria; construcción de bloques sanitarios; colocación de pintura en muros y plafones.
O23NR0688	Rehabilitación estructural y conservación del Temp	45%	0.00	1,998,000.00	1,998,000.00	895,018.36	1,084,678.83	895,018.36	895,018.36	1,979,697.19	Se recibieron recursos federales del PNR 2023 para llevar a cabo trabajos de rehabilitación estructural y conservación del inmueble, atendiendo las afectaciones más severas e incluyen la atención a las grietas en nave principal, con la consolidación en zona de la cubierta, en particular bóvedas y arcos botareles.
O23NR0689	Rehabilitación estructural y conservación del Temp	63%	0.00	1,148,850.00	1,148,850.00	725,103.10	423,746.90	725,103.10	725,103.10	1,148,850.00	Se recibieron recursos federales del PNR 2023 para llevar a cabo trabajos para mejorar la estabilidad estructural del inmueble con trabajos de consolidación en bóvedas y muros del presbiterio y nave principal, con la integración de aplanados, la atención de grietas en la zona de la portada principal, a fin de dar atención a afectaciones que ponen en riesgo la integridad del templo.

O23NR0690	Rehabilitación estructural y conservación del Temp	42%	0.00	2,497,500.00	2,497,500.00	1,043,191.64	1,454,156.99	1,043,191.64	1,043,191.64	2,497,348.63	Se recibieron recursos federales del PNR 2023 para llevar a cabo trabajos de atención a las grietas en bóvedas y muros de la Capilla con atención de la cubierta y reintegración de elementos del sistema constructivo losa de azotea, incluyen cosido de bóvedas y muros, consolidación de muros por inyección de mortero de cal-arena, integración de aplanados e integración de impermeabilizante en cubiertas, a fin de proteger el inmueble de filtraciones.
O23NR0691	Rehabilitación estructural de Casa Conde Regla (Sa	30%	0.00	2,497,500.00	2,497,500.00	744,800.45	1,737,867.70	744,800.45	744,800.45	2,482,668.15	Se recibieron recursos federales del PNR 2023 para llevar a cabo trabajos que darán continuidad a la consolidación y restructuración del inmueble, enfocados a la zona sur del mismo e incluyen trabajos de liberación de entrepisos y pasillos con un alto estado de deterioro o colapsados, la consolidación de muros de mampostería de distintas fábricas, la liberación de muros divisorios que representan cargas adicionales.
O23NR0739	Rehabilitación estructural y conservación del Antig	30%	0.00	3,257,321.32	3,257,321.32	976,560.60	2,278,641.39	976,560.60	976,560.60	3,255,201.99	Se recibieron recursos federales del PNR 2023 para llevar a cabo trabajos de consolidación de muros, fachada y bóvedas de primera crujía y patio central mediante cocidos, remamposteos, sustitución de piezas, inyección de mortero fluido en grietas y fracturas; restitución de aplanados en muros consolidados y juntas.
O23NR0740	Rehabilitación estructural y conservación de la "Pa	34%	0.00	1,498,500.00	1,498,500.00	508,234.18	988,154.70	508,234.18	508,234.18	1,496,388.88	Se recibieron recursos federales del PNR 2023 para llevar a cabo trabajos de rehabilitación estructural y conservación de la nave principal de la parroquia, incluyen protección de bienes muebles al interior de la zona a trabajar; elaboración de calas estratigráficas en muros; se llevará a cabo la consolidación de muros y bóvedas, mediante cocidos, de pintura, reintegración de enladrillado e impermeabilizante en cubierta, reintegración de tapas de pretiles.
O23NR0741	Rehabilitación estructural y conservación de la Rec	30%	0.00	2,497,500.00	2,497,500.00	746,642.77	1,742,166.45	746,642.77	746,642.77	2,488,809.22	Se recibieron recursos federales del PNR 2023 para llevar a cabo trabajos de atención a las afectaciones estructurales presentes en la zona de la Sacristía, con la protección de las áreas de trabajo colocando un tapial de madera, apuntalamientos preventivos, protección de pisos, elaboración de calas, protección y reubicación de bienes muebles, retiro de aplanados que se encuentran desprendidos, retiro de juntas disgregadas, liberación controlada de sección de mampostería.
O23NR0742	Rehabilitación estructural y conservación del Temp	30%	0.00	2,497,500.00	2,497,500.00	749,250.00	1,748,250.00	749,250.00	749,250.00	2,497,500.00	Se recibieron recursos federales del PNR 2023 para llevar a cabo trabajos de conservación de la nave principal del templo, incluyen acciones de liberación de aplanados para exploración de grietas y fracturas, liberación de mampostería fracturada en muros; liberación de impermeabilizante, enladrillado y entortado en cubiertas, desazolve de gárgolas de desagüe de agua pluvial; reintegración de entortados, enladrillado e impermeabilizante en cubiertas.
O23NR0743	Rehabilitación estructural y conservación del Temp	30%	0.00	2,497,500.00	2,497,500.00	748,550.15	1,746,617.02	748,550.15	748,550.15	2,495,167.17	Se recibieron recursos federales del PNR 2023 para llevar a cabo trabajos como son la protección de puertas, ventanas, retablos y barandales, encofrado de altares, traslado de mobiliario eclesiástico, elaboración de calas, eliminación de flora parásita en muros al exterior del templo, liberación de aplanado sobre la trayectoria de las grietas en bóvedas, retiro de mampostería suelta sobre la trayectoria de grietas.

O23NR0745	Rehabilitación estructural y conservación del Temp	36%	0.00	8,212,690.75	8,212,690.75	2,988,687.63	5,157,197.87	2,988,687.63	2,988,687.63	8,145,885.50	Se recibieron recursos federales del PNR 2023 para llevar a cabo trabajos que incluyen apuntalamientos preventivos de la zona del crucero a base de andamios estructurales y madera; se llevará a cabo la contención de la cúpula, la rigidización del sistema de pechinas, tambor y bóvedas; se realizará la consolidación de grietas en el sistema de cúpula, en cada uno de sus elementos constructivos como pechinas, arcos, absidiolas y contrafuertes, con la liberación de aplanados para exploración de grietas y fracturas.
O23NR0746	Rehabilitación estructural y conservación del Temp	0%	0.00	2,497,500.00	2,497,500.00	0.00	2,492,752.11	0.00	0.00	2,492,752.11	Se recibieron recursos federales del PNR 2023 para llevar a cabo trabajos que incluyen un proyecto puntual de intervención, la protección a bienes muebles, apuntalamiento preventivo de elementos de piedra natural que se encuentran desplazados, así como el reacomodo de dovelas en arco del coro; atención a las afectaciones en zona de coro, sotocoro y presbiterio, se llevará a cabo la liberación de aplanados en zonas con presencia de grietas, consolidación de muros con sustitución de piezas de piedra natural e inyección de mortero de cal en grietas y fracturas, reintegración de aplanados y pintura compatibles con la fábrica del muro.
A23NR0543	Adquisición de un Drone	0%	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se llevará a cabo en el mes de octubre la adquisición de un Drone (RPA) tipo Multirrotores Cuadricóptero y sus componentes; el cual permitirá llevar a cabo mejoras en las actividades sustantivas de este Fideicomiso.
TOTAL URG			**0.00**	**39,170,063.02**	**39,080,063.02**	**18,105,739.83**	**20,854,229.96**	**18,105,739.83**	**18,105,739.83**	**38,959,969.79**	