PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: (1)

Clave Programa o Proyecto de Inversión	Denominación del Programa o Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(6)
O21NR0571	Rehabilitación del "Corredor Arqueológico. Conmemoración del Quingentésimo Aniversario de la Toma de México Tenochtitlán"	100%	-	4,491,314.07	4,491,314.07	Llevar a cabo la rehabilitación del Corredor Arqueológico, como se describe a continuación: • Templo de Ehécatl. -construir una escalera de acceso a la zona descubierta para facilitar desarrollo de los trabajos de recuperación de los vestigios generando además condiciones de seguridad que garanticen la integridad de los profesionales del PAU que se encargan de ello. • Ventanas Arqueológicas sobre la calle República de Argentina. - trabajos de mantenimiento rehabilitación a estas ventanas y del equipo de control de la humedad e iluminación de estas, a fin de asegurar su conservación y exhibición fomentando el conocimiento de la historia y el patrimonio cultural urbano del Centro Histórico. • Reja perimetral sobre la calle de Justo Sierra en el Templo Mayor.-efectuar el retiro de la re existente y la construcción de una nueva reja perimetral que garantice la seguridad de las personas así como de la zona arqueológica. La ubicación geográfica de la obras citadas, para el Templo de Ehécatl es calle República de Guatemala 16, para Ventanas Arqueológicas es calle República de Argentina en el tramo comprendido de calle Luis González Obregón a calle República de Guatemala, para la Reja Perimetral en el Templo mayor es calle de Justo Sierra esquina con calle República de Argentina, todas ellas en la colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El beneficio social que brindan estas obras al rehabilitar estos espacios es promover el conocimiento de la história y del patrimonio cultural urbano del Centro Histórico, como parte de nuestra cultura, el cual estará al alcance de visitantes locales y extranjeros.
O21NR1150	Arreglo de Fachadas en Santa María la Redonda, República de Brasil y Barrio Lagunilla, segunda etapa	100%	-	3,500,000.00	3,500,000.00	Arreglo de Fachadas en Santa María la Redonda, República de Brasil y Barrio Lagunilla, segunda etapa", que consiste en llevar a cabo el Arreglo de 12 fachadas en 9 inmuebles.
O21ML0029	Rehabilitación de la "Capilla de la Expiración", Segunda Etapa	50%	-	468,667.98	235,000.00	Rehabilitación de la "Capilla de la Expiración", Segunda Etapa, que consiste en realizar los trabajos de intervención en el inmueble que incluyen acciones de consolidación estructural de muros, retiro de construcciones contemporáneas en anexos de la capilla, reintegración de acabados e instalaciones afectadas por obras de reconstrucción en etapa previa.

O21ML0030	Reconstrucción del inmueble "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística", Segunda Etapa	50%	-	2,049,996.49	1,025,000.00	Reconstrucción del inmueble "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística", Segunda Etapa, que consiste en llevar a cabo la rehabilitación de dos inmuebles conocidos como el conjunto de la Sociedad Mexicana de Geografía e Historia que consisten en acciones de consolidación de muros, con cocido y sellado de grietas, remamposteo, fabricación de dentellones, inyección de grietas en muros, la reintegración de aplanados; reintegración de puertas, ventanas, instalaciones y acabados afectadas por el derrumbe y humedades, y trabajos necesarios para la vuelta a la operación de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.
O21ML0031	Rehabilitación Estructural de "Casa del Conde de Regla", Tercera Etapa	40%	-	10,387,669.35	4,160,000.00	Rehabilitación Estructural de "Casa del Conde de Regla", Tercera Etapa, que consiste en llevar a cabo trabajos con los que se consideran dar continuidad a la restructuración en el inmueble, y contemplan trabajos de liberación de entrepisos en mal estado, reforzamiento estructural y consolidación de muros, la reintegración de nuevo sistema de entrepisos, lo anterior a fin de mejorar la estabilidad estructural del inmueble .
O21ML0032	Rehabilitación Estructural de "Casa Talavera", Tercera Etapa	51%	-	2,440,719.90	1,250,000.00	Rehabilitación Estructural de "Casa Talavera", Tercera Etapa, que consiste en llevar a cabo trabajos que dan continuidad a las acciones previas para la estabilidad estructural del inmueble e incluyen acciones de apuntalamientos, consolidación estructural de muros con remamposteo de muros, colocación de dentellones, cocido y sellado de grietas, inyección de grietas; integración de sistemas de losas, tratamiento en vigas y entablados, tratamiento en vigas metálicas, y el tratamiento y restauración de vestigios en Zona de Museo de Sitio.
O21ML0033	Parroquia de San Pablo Apóstol (El Nuevo)	51%	-	1,108,387.53	566,693.93	Proyecto Parroquia de San Pablo Apóstol (El Nuevo)", que consiste en llevar a cabo acciones de consolidación en elementos arquitectónicos de la torre campanario, cupulín, tambor y pechinas, con la consolidación estructural mediante inyección en grietas, reintegración de juntas, aplanados e integración de capa impermeabilizante; consolidaciones en muros con cosido de grietas e inyección de las mismas y la reintegración de aplanados en muros.
O20ML0030	Rehabilitación Estructural de "Casa Talavera" (segunda etapa)	100%	-	375,000.00	375,000.00	Rehabilitación Estructural de "Casa Talavera" (segunda etapa) consiste en realizar los trabajos de obra consisten en reestructuración del edificio mediante consolidadción de muros, inyección de muros,cosido de muros, restitución de aplanados y pintura de cal, es importante mencionar que se trata de un proyecto multianual en el ejercicio s fiscal 2020 se tuvo un avance del 75% y para el ejercicio fiscal 2021 se tuvo un avance del 25% por lo que el avance toal es del 100% al periodo que se reporta, el inmueble está ubicado en Talavera No.20, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ya que el inmueble alberga un centro cultural, operado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la población beneficiada es de 2778 personas. La ubicación geográfica de la obra es calle Talavera No. 20, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El beneficio social que brinda esta obra al rehabilitar el inmueble como Centro Cultural operado por la Universidad Autónoma de la ciudad de México es ampliar el equipamiento educativo y cultural en el Centro Histórico de esta Ciudad.

O20ML0031	Rehabilitación Estructural de "Casa Conde de Regla" (segunda etapa)	100%	-	1,750,000.00	1,750,000.00	Rehabilitación Estructural de "Casa Conde de Regla" (segunda etapa) que consiste en llevar a cabo los trabajos de obra consisten en reestructuración del edificio mediante liberación de loza de entrepisos, consolidación de muros, reintegración de entrepisos, inyecciones en muros, tratamiento de vigas, metálicas, consolidación de escaleras y mantenimiento de azotea. Para la ejecución de los trabajos, debido a que fue contratado en el ejercico 2020, se obtuvo una multianualidad siendo ejecutado el 65% del contrato en el ejercicio 2020 y durante el primer timestre de este año se completo 35% restante, por lo que al mes de septiembre de este año el avance físico global es del 100%. Ya que el inmueble es operado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la población beneficiada es de 1,495 personas. La ubicación geográfica de la obra es calle República de El Salvador No. 59, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El beneficio social que brinda esta obra al poner en funcionamiento el inmueble operado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es ampliar el equipamiento educativo y cultural en el Centro Histórico de esta Ciudad.
O20ML0032	Reconstrucción del Inmueble "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística"	100%	-	2,509,273.47	2,509,273.47	Reconstrucción del Inmueble "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística" que consiste en trabajos de limpieza de zona colapsada, liberación de entrepiso, liberación de muros, inyección de muros, cosido de muros, reintegración de losas de entrepiso y azotea, consolidación de escaleras, corrección de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, impermeabilizante de azoteas y muros colindantes. Los trabajos consisten en proyecto ejecutivo para intervención del inmueble, levantamientos altimetricos y planimetricos, registro de materiales de fabricas originales, registro de daños y deterioros, registros fotográficos, análisis estructural diseño de estrategias, metodos de tratamiento para la atención, protección de los elementos dañados; limpieza de zona colapsada, liberación de entrepiso, liberación de muros, inyección de muros, cosido de muros, reintegración de losas de entrepiso y azotea, consolidación de escaleras, corrección de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, impermeabilizante de azoteas y muros colindantes. Para la ejecución de los trabajos, debido a que fue contratado en el ejercico 2020, se obtuvo una multianualidad siendo ejecutado el 60% del contrato en el ejercicio 2020 y durante el primer timestre de este año se completo 40% restante, por lo que al mes de septiembre de este año el avance físico global es del 100%, ya que el inmueble es operado por la Sociedad Mexicana de Geogracia y Estadistica, la población beneficiada es de 1,832 personas. La ubicación geográfica de la obra es calle Justo Sierra números 19 y 23, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El beneficio social que brinda esta obra al rehabilitar el inmueble sede de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística es brindar a la población de la Ciudad de México y del País el amplio acervo documental que contiene esta sociedad que forma el equipamiento cultural en el Centro Histórico de esta Ciudad.

O20ML0033	Rehabilitación Estructural del inmueble "Capilla de la Expiración"	100%	-	754,343.26	754,343.26	Rehabilitación Estructural del inmueble "Capilla de la Expiración" que consiste en los trabajos de calas, estratigráficas en muros y bóvedas, desmantelamiento de zona de baños, liberación de aplanados, liberación de vigas de madera, consolidación de muros, inyección en muros, cosido de muros, reintegración de entrepiso, reintegración de enladrillados en bóvedas e impermeabilización. Para la ejecución de los trabajos, debido a que fue contratado en el ejercico 2020, se obtuvo una multianualidad siendo ejecutado el 60% del contrato en el ejercicio 2020 y durante el primer timestre de este año se completo 40% restante, por lo que al mes de septiembre de este año el avance físico global es del 100%, ya que el inmueble es operado pora actividades religiosas la población beneficiada es de 1,040 personas. La ubicación geográfica de la obra es calle Leandro Valle esquina con calle Belisario Domínguez s/n, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El beneficio social que brinda esta obra al rehabilitar el inmueble religioso declarado monumento histórico representa la conservación del patrimonio construido en el Centro Histórico el cual pertenece al país, y contar con las condiciones que permitan llevar a cabo las actividades religiosas propias de la población local y de sus visitantes.
O20ML0034	"Recuperación, reconstrucción, restauración y conservación de bienes inmuebles, muebles y muebles asociados con inmuebles considerados patrimonio histórico competencia del "INAH" localizados en el Centro Histórico de la Ciudad de México", Afectados por el Sismo del 19 de septiembre de 2017.	100%	-	7,523,885.16	7,523,885.16	Llevar a cabo los trabajos de recuperación, reconstrucción, restauración y conservación de bienes inmuebles, muebles y muebles asociados considerados patrimonio histórico competencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, localizados en la Ciudad de México que se refieren a las siguientes acciones: 1. Proyecto ejecutivo del inmueble 2. Intervención en el inmueble -Trabajos de protección preventiva de elementos, como apuntalamientos, embalaje, encofrado, tapiado, coberturas, sellos, entre otros, de forma específica o generalizada de acuerdo con el proyecto autorizado. Trabajos de intervención por medio de las premisas para el tratamiento del edificio que consisten en la liberación, consolidación, reintegración e integración, conforme a las especificaciones integradas en el proyecto autorizado. Reconstrucción de los sistemas constructivos colapsados de acuerdo con el proyecto autorizado. 1. Templo de la Santísima Trinidad en Santísima S/N esquina Emiliano Zapata, 2. Templo de Santa Catarina en República de Brasil No.69 y 3. Templo de San Juan de Dios en Avenida Hidalgo No.33 en la Colonia Centro de la Alcaldía Cuauhtémoc.
Total URG (7)				37,359,262.21	28,140,514.89	

Elaboró: _____

C.P. CYNTIA ITZEL BAÑUELOS HUERTA
ENCARGADA DE LA JUD. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

Autorizó: _____

YENEFRIS BÁEZ ALVARADO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS